


<div><div>MARECHAL DEODORO PREFEITURA</div></div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 01/11/2021		BDI : 21,35%		
				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
				EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	171,36%	129,09%	12/2021
				ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
				SBC	2022/06 - Macelió	113,36%	-	06/2022
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	SCO	2022/06	121,78%	-	07/2022		
LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL	SICRO	2022/04	-	-	07/2022		
CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL	SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	113,41%	69,73%	07/2022		
UNIDADES:	31044.41M²	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	24.638,20	50,00% 12.319,10					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	733.904,29	3,44% 25.246,31	4,06% 29.796,51	7,16% 52.547,55	8,61% 63.189,16	9,09% 66.711,90	9,38% 68.840,22
3	CANTEIRO DE OBRAS	191.321,44	70,00% 133.925,01	30,00% 57.396,43				
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	83.539,15	80,00% 66.831,32	20,00% 16.707,83				
5	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	248.062,19	1,00% 2.480,62	6,00% 14.883,73	9,00% 22.325,60	12,00% 29.767,46	12,00% 29.767,46	15,00% 37.209,33
6	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	3.843.173,41					1,00% 38.431,73	2,00% 76.863,47
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM	11.379.124,44	3,00% 341.373,73	5,00% 568.956,22	10,00% 1.137.912,44	12,00% 1.365.494,93	12,00% 1.365.494,93	12,00% 1.365.494,93
8	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	101.835,63						
9	SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES	337.843,52					12,00% 40.541,22	12,00% 40.541,22
16.943.442,27			582.176,09	687.740,72	1.212.785,59	1.458.451,55	1.540.947,24	1.588.949,17
			582.176,09	1.269.916,81	2.482.702,40	3.941.153,95	5.482.101,19	7.071.050,36

<div></div> <div>MARECHAL DEODORO PREFEITURA</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 01/11/2021		BDI : 21,35%			
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
				EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	171,36%	129,09%	12/2021	
				ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022	
				SBC	2022/06 - Macelão	113,36%	-	06/2022	
				SCO	2022/06	121,78%	-	07/2022	
				SICRO	2022/04	-	-	07/2022	
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	113,41%	69,73%	07/2022			
LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL								
UNIDADES:	31044.41M²								
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	24.638,20						50,00%	100,00% %
								12.319,10	24.638,20
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	733.904,29	10,10%	11,33%	10,38%	10,34%	8,48%	7,63%	100,00% %
			74.124,33	83.151,36	76.179,27	75.885,70	62.235,08	55.996,90	733.904,29
3	CANTEIRO DE OBRAS	191.321,44							100,00% %
									191.321,44
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	83.539,15							100,00% %
									83.539,15
5	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	248.062,19	13,00%	11,00%	9,00%	9,00%	3,00%		100,00% %
			32.248,08	27.286,84	22.325,60	22.325,60	7.441,87		248.062,19
6	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	3.843.173,41	5,00%	10,00%	12,00%	15,00%	25,00%	30,00%	100,00% %
			192.158,67	384.317,34	461.180,81	576.476,01	960.793,35	1.152.952,03	3.843.173,41
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM	11.379.124,44	12,00%	12,00%	10,00%	9,00%	3,00%		100,00% %
			1.365.494,93	1.365.494,93	1.137.912,44	1.024.121,20	341.373,76		11.379.124,44
8	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	101.835,63		5,00%	10,00%	15,00%	30,00%	40,00%	100,00% %
				5.091,78	10.183,56	15.275,34	30.550,69	40.734,26	101.835,63
9	SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES	337.843,52	14,00%	16,00%	15,00%	11,00%	10,00%	10,00%	100,00% %
			47.298,09	54.054,96	50.676,53	37.162,79	33.784,35	33.784,36	337.843,52
16.943.442,27			1.711.324,10	1.919.397,21	1.758.458,21	1.751.246,64	1.436.179,10	1.295.786,65	16.943.442,27
			8.782.374,46	10.701.771,67	12.460.229,88	14.211.476,52	15.647.655,62	16.943.442,27	