

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (mese)														
Item	Descrição	Total Por Etapa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POÇOS CRISTALINOS	1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	5%	5%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%
		R\$ 271.097,88	R\$ 13.554,89	R\$ 13.554,89	R\$ 27.109,79	R\$ 27.109,79	R\$ 40.664,68	R\$ 40.664,68	R\$ 27.109,79	R\$ 27.109,79	R\$ 13.554,89	R\$ 13.554,89	R\$ 13.554,89	R\$ 13.554,89
	2 PERFURAÇÃO DE POÇOS	100%	5%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	5%		
		R\$ 4.299.531,80	R\$ 214.976,59	R\$ 429.953,18	R\$ 429.953,18	R\$ 429.953,18	R\$ 429.953,18	R\$ 644.929,77	R\$ 644.929,77	R\$ 429.953,18	R\$ 429.953,18	R\$ 214.976,59		
	3 TRANSPORTE/INSTALAÇÃO DOS POÇOS	100%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%
		R\$ 22.447,20	R\$ 1.122,36	R\$ 1.122,36	R\$ 1.122,36	R\$ 2.244,72	R\$ 2.244,72	R\$ 2.244,72	R\$ 2.244,72	R\$ 2.244,72	R\$ 2.244,72	R\$ 2.244,72	R\$ 2.244,72	R\$ 1.122,36
	4 INSTALAÇÃO DOS POÇOS COM BOMBA SUBMERSA	100%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	10%	5%	5%		
		R\$ 4.138.293,60	R\$ 206.914,68	R\$ 413.829,36	R\$ 413.829,36	R\$ 413.829,36	R\$ 620.744,04	R\$ 620.744,04	R\$ 620.744,04	R\$ 413.829,36	R\$ 206.914,68	R\$ 206.914,68	R\$ -	R\$ -
	5 SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO/ ASSENTAMENTO DE TUBOS/BEBEDOURO	100%	5%	5%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%
		R\$ 2.485.431,44	R\$ 124.271,57	R\$ 124.271,57	R\$ 248.543,14	R\$ 248.543,14	R\$ 372.814,72	R\$ 372.814,72	R\$ 248.543,14	R\$ 248.543,14	R\$ 124.271,57	R\$ 124.271,57	R\$ 124.271,57	R\$ 124.271,57
	6 URBANIZAÇÃO DA ÁREA	100%	5%	5%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%
		R\$ 867.875,68	R\$ 43.393,78	R\$ 43.393,78	R\$ 86.787,57	R\$ 86.787,57	R\$ 130.181,35	R\$ 130.181,35	R\$ 86.787,57	R\$ 86.787,57	R\$ 43.393,78	R\$ 43.393,78	R\$ 43.393,78	R\$ 43.393,78
Custo Total - Poços Cristalino		R\$ 12.084.677,60												
		Porcentagem	5%	8%	10%	10%	13%	15%	13%	10%	7%	5%	2%	2%
QUANTIDADE DE POÇOS		Custo Mensal	R\$ 604.233,88	R\$ 1.026.125,15	R\$ 1.207.345,40	R\$ 1.208.467,76	R\$ 1.596.602,69	R\$ 1.811.579,28	R\$ 1.630.359,03	R\$ 1.208.467,76	R\$ 820.332,83	R\$ 605.356,24	R\$ 183.464,97	R\$ 182.342,61
188,00		Porcentagem Acumu	5%	13%	23%	33%	47%	62%	75%	85%	92%	97%	98%	100%
		Custo Acumulado	R\$ 604.233,88	R\$ 1.630.359,03	R\$ 2.837.704,43	R\$ 4.046.172,19	R\$ 5.642.774,88	R\$ 7.454.354,16	R\$ 9.084.713,19	R\$ 10.293.180,95	R\$ 11.113.513,78	R\$ 11.718.870,02	R\$ 11.902.334,99	R\$ 12.084.677,60