

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A empresa ORIGINAL DO AÇO - COMERCIO MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF 13.236.587/0001-84, estabelecida na Quadra 20, Número 20, Setor Industrial (Ceilândia), CEP: 72265-200, Brasília/DF, cujo objeto é Contratação de

empresa do ramo de engenharia para execução das obras e serviços de manutenção de uma edificação existente, serviços de engenharia elétrica e serviços comuns de engenharia, ATESTA que a empresa DIEGO ARRUDA RODRIGUES LTDA, nome fantasia AVANÇO CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA, inscrita no CNPJ/MF 13.230.747/0001-88, estabelecida na Rua Antônio Fernandes Primo, SN, Ipanema Guanambi/BA, CEP - 46430000, mediante atuação do Engenheiro Civil Diego Arruda Rodrigues, portador do CREA/BA nº 3000087209/D-BA, inscrito no CPF/MF 036.182.645-18 executou com perfeição sua prestação contratual, com as seguintes características básicas:

- CONTRATO ANEXO;
- PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO 10/02/2022 - TÉRMINO 31/07/2022;
- VALOR CONTRATO: R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais);
- RESPONSÁVEL TÉCNICO: Diego Arruda Rodrigues / CREA-BA - 3000087209/D-BA;
- ÁREA DE ATUAÇÃO: 22.500,00 m<sup>2</sup>
- ART Nº 0720220055995

De Brasília/DF para Guanambi/BA, 31 de agosto de 2022



VANIO MOREIRA DE MOURA

DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS EXECUTADOS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CONCRETO	m2	82,42
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO	m2	32,42
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO	m2	24,25
1.4	REMOÇÃO DE BANCADA	m2	2,40
1.5	REMOÇÃO DE ENTULHO	m3	14,15
1.6	CARGA MANUL DE ENTULHO	m³	14,15
1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL	m³	3,20
1.8	APILOAMENTO DE VALAS	m²	3,20
1.9	REGULARIZAÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	372,30
1.10	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME, PILARES	m³	2,90
1.11	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	6,00



1.12	MASTRO 2''	un	2,00
1.13	CABO COBRE NU 50MM <sup>2</sup>	M	282,00
1.14	PARÁ-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM	un	1,00
1.15	RETIRADA DE ESQUADIRAS METÁLICAS	m <sup>2</sup>	11,30
1.16	CONFEÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, COM TELA E JUNTA DILATAÇÃO	m <sup>2</sup>	90,16
1.17	INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO	m	64,00
1.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16 MM <sup>2</sup>	m	428,00
1.19	CERCA EM CONCERTINA 30 CM	m	105,58
1.20	CERCA EM ALAMBRADO EM TELA SOLDÁVEL	m <sup>2</sup>	108,30
1.21	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	un	1,00
1.22	TUBO COBRE 1/4 X 1/2	m	12,00
1.23	TUBO COBRE 5/8 X 3/8	m	12,00
1.24	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	m <sup>2</sup>	24,90
1.25	ELETROCALHA EM AÇO PERFURADA 100 X 50 MM	M	68,00
1.26	Suporte vertical 100x75mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou equivalente)	un	4,00



1.27	Suporte vertical 150x75mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou equivalente)	un	5,00
1.28	Suporte vertical 200x100mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou equivalente)	un	2,00
1.29	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm= 32mm (1")	m	1.200,00
1.30	CABO UTP CAT 6	m	1.823,00
1.31	CÂMERA DE MONITORAMENTO (SEGURANÇA)	un	14,00
1.32	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 500 Kva	un	1,00
1.33	HIDRANTE COM CAIXA E MANGUEIRA	un	1,00
1.34	CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA INCÊNDIO 5,0 CV	un	1,00
1.35	DETECTOR DE FUMAÇA/INCÊNDIO	un	8,00
1.36	EXTINTOR DE INCÊNDIO	un	6,00
1.37	CAIXA RESERVATÓRIA PARA ALIMENTAÇÃO CENTRAL DE CONCRETO	un	1,00
1.38	BOMBA COM PRESSOSTATO 30 MCA 220 V	un	1,00
1.39	ANDAIME METÁLICO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	282,00
1.40	PONTOS DE TOMADAS, INCLUSO FIOS, CAIXAS, RASGOS E TOMADAS	un	18,00
1.41	PONTOS DE ILUMINAÇÃO, INCLUSO FIOS, CAIXAS, RASGOS E INTERRUPTORES	un	23,00



1.42	EXECUÇÃO DE FORMAS EM MADEIRA, PILARES, LAJES, VIGAS	m <sup>2</sup>	165,30
1.43	FERRAGENS CA- 50 APLICADO EM LAJES, VIGAS E PILARES	kg	498,42
1.44	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO COM MALHA DE AÇO (ALTA RESISTÊNCIA)	m <sup>2</sup>	815,13
1.45	TESOURA EM AÇO CARBONO - VÃO LIVRE DE 22 m	un	8,00
1.46	ESTRUTURA EM TRAMA DE AÇO CARBONO, TERÇAS (11.100 kg)	m <sup>2</sup>	815,13
1.47	EXECUÇÃO DE TELHADO EM AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL	m <sup>2</sup>	815,13
1.48	CALHA AÇO GALVANIZADO CHAPA 24, DESENVOLVIMENTO 33 CM	m	42,34
1.49	EXECUÇÃO DE CONTRA-PISO	m <sup>2</sup>	815,13
1.50	EXECUÇÃO DE ALVENARIA	m <sup>2</sup>	224,84
1.51	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL EM BETONEIRA	m <sup>2</sup>	669,48
1.52	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E, PREPARO BETONEIRA	m <sup>2</sup>	669,48
1.53	EMASSAMENTO COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m <sup>2</sup>	669,48
1.54	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM	m	264,50
1.55	PORTA DE ABRIR EM AÇO	m <sup>2</sup>	2,43



1.56	TORNEIRA JARDIM	un	1,00
1.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A 240V	un	1,00
1.58	CAMINHÃO MUNCK 10 TON	h	24,00
1.59	MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA - 34,5 KV - INCLUSO IÇAMENTO	un	1,00
1.60	PADRÃO TRIFÁSIO INDUSTRIAL	un	1,00
1.61	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO S MONOPOLARES,	un	1,00
1.62	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V	un	12,00
1.63	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2	M	385,00
1.64	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EM PISO	m <sup>2</sup>	815,13
1.65	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS	m <sup>2</sup>	342,82
1.66	PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA EM PÓ	m <sup>2</sup>	1.242,40
1.67	PINTURA EM LATEX ACRILICO	m <sup>2</sup>	1.425,42
1.68	PINTURA TEXTURIZADA	m <sup>2</sup>	248,42
1.69	PORTÃO EM AÇO CARBONO	m <sup>2</sup>	20,32
1.70	PORTA MADEIRA 0,80MX2,10M, COMPLETA	un	2,00



1.71	PISO CERÂMICO PORCELANATO	m <sup>2</sup>	16,85
1.72	TUBO SOLDÁVEL PVC Ø 25mm	m	42,00
1.73	TUBO SOLDÁVEL PVC Ø 50mm	m	56,00
1.74	TUBO PVC RÍGIDO BRANCO PARA ESGOTO Ø75mm	m	72,00
1.75	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL 25 MM	un	12,00
1.76	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL 25 MM	un	6,00
1.77	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 X 25 MM	un	12,00
1.78	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 25 MM	un	10,00
1.79	TÊ SOLDÁVEL 25 MM	un	7,00
1.80	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DE 25 MM	un	5,00
1.81	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25 MM	un	3,00
1.82	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 MM	un	4,00
1.83	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 600x600mm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33	un	2,00
1.84	ASSENTO SANITÁRIO	un	1,00
1.85	CABO FLEXÍVEL ISOLADO CLASSE 750V #2,5mm <sup>2</sup>	m	682,00



1.86	CABO UTP 4 PARES CAT. 6	m	582,00
1.87	LUMINÁRIA LED 127-220V	un	15,00
1.88	TOMADA 2PeT UNIVERSAL - 15A/250V.	un	15,00
1.89	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA PVC (150X150X75 mm COM GRELHA DE AÇO INOX).	und	1,00
1.90	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA	und	3,00
1.91	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA	und	3,00
1.92	LINE CORD EM CABO EXTRA UTP CAT 6	und	32,00
1.93	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO	m <sup>2</sup>	22.500,00

De Brasília/DF para Guanambi/BA, 31 de agosto de 2022



VANIO MOREIRA DE MOURA

