

**MATRIZ DE RISCO**

<b>Risco</b>	<b>Definição</b>	<b>Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)</b>	<b>Impacto (Alto, médio ou baixo)</b>	<b>Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)</b>	<b>Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco</b>
Ações Ambientais	Chuvas ordinárias	Contratada	Médio	Provável	Contratada deverá aumentar as frentes de trabalho durante período não chuvoso.
	Chuvas excepcionais e imprevisíveis	Contratada	Alto	Remota	Contratada deverá aumentar as frentes de trabalho durante período não chuvoso.
	Dificuldades para cumprimento das exigências ambientais	Contratada	Médio	Ocasional	Não pagamento dos serviços executados em desacordo com o Licenciamento Ambiental
Montagem/ Implantação	Atrasos na execução ou variação de custo, devido a caso fortuito ou força maior	Compartilhada	Médio	Remota	Caso tenha sido previsto contratação de seguro, o mesmo deverá cobrir as variações. Excepcionalmente, poderá ser feito aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Modificações das especificações de serviço	Contratante poderá modificar especificações do serviço, ou ampliar escopo, pra melhor adequação técnica aos objetos da contratação	Codevasf	Médio	Remota	Caso a modificação, justificadamente, resulte em acréscimo ou redução de valores unitários ou valor total da contratação, dentro dos limites legais, poderá ser feito aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro.

Segurança dos operários e demais funcionários (acidentes)	Prejuízo causada por insegurança na execução das obras e intervenções ou na prestação dos serviços	Contratada	Médio	Ocasional	Adequação da equipe de trabalho às normas de segurança. Contratação de seguros de responsabilidade civil pelo parceiro privado.
	Acidentes envolvendo a equipe de obra	Contratada	Médio	Ocasional	Adequação da equipe de trabalho às normas de segurança. Contratação de seguros de responsabilidade civil pelo parceiro privado.
Variação dos custos dos serviços	Aumento extraordinário no custos dos insumos utilizados na obra, em razão de fatores externos ao controle da Concessionária, gerando custos extraordinários ou até mesmo inviabilizando a continuidade da obra.	Compartilhada	Alto	Ocasional	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo a contratada demonstrar o impacto do mesmo na planilha e sua generalidade (aumento em todo o setor da construção).
Local sem acesso	Local de difícil entrada dos equipamentos	Contratada	Médio	Frequente	É de inteira responsabilidade da licitante (contratada) a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta financeira. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.